

Vorlage Nr. 10 / 2024

AZ 656.22

Amt FB Planen und Bauen,
Isabelle Hupbauer, 07062/9042 - 42

Datum 09.01.2024

Informationen und Bekanntgaben

hier: Gewerbegebiet Bustadt, Fahrbahnsanierung Straße "Bustadt", Kostenaufstellung nach Schlussrechnung

<u>Beratung</u>	<u>Beschluss</u>
<input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss am	<input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss am
<input type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss am	<input type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss am
<input type="checkbox"/> Gemeinderat am	<input type="checkbox"/> Gemeinderat am
<input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich	<input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich

Befangenheit

./.

Beschlussvorschlag

Kenntnisnahme

Bisherige Sitzungen

<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
22.06.2021	Gemeinderat
18.10.2022	Gemeinderat
15.11.2022	Gemeinderat
14.03.2023	Gemeinderat

Finanzierung

Durch HH-Plan2024, Haushaltsstelle _____ abgedeckt:	
Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:	_____
Außer-/Überplanmäßig:	_____

Sachvortrag:

Die Maßnahme Fahrbahnsanierung „Bustadt“ im Gewerbegebiet Bustadt zwischen Einmündung Brommel (bei Gebäude Nr. 4 Bustadt) und Einmündung Renntalstraße wurde in 2023 durchgeführt und schlussgerechnet.

Eine erste Grobkostenschätzung aus 2021 bezifferte die Sanierungsmaßnahme auf ca. 500.000 € brutto ohne Planungsleistungen.

Im Haushaltsplan 2023 waren für die Maßnahme insgesamt 820.000 € veranschlagt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme nach Schlussrechnung belaufen sich auf 750.161,00 € brutto. Die Gesamtkosten schlüsseln sich wie folgt auf:

Gewerke	Auftragnehmer	Bezahlter Betrag
Planungsleistungen	I-motion GmbH	67.935,62 €
Straßenbauarbeiten	Klöpfer GmbH & Co. KG	674.454,07 €
Sonstiges	GeoRisk Baugrund, Beschilderung	7.771,31 €
Gesamtkosten		750.161,00 €

Nachfolgend ist die Aufstellung der Auftragssumme der Firma Klöpfer GmbH & Co. KG inklusive Nachträge und Mehrkosten sowie eine Aufstellung der Teilrechnungen aufgeführt.

Firma: Klöpfer GmbH & Co. KG					
Gewerk	Strassenbauarbeiten	vom	Rechnungsbetrag	Summe Brutto	
Vertrag Brutto		11.08.2021	158.313,78 €	637.456,76 €	
Nachtragsvereinbarung Nr. 1		16.11.2022	114.083,76 €	108.101,98 €	
Nachtragsvereinbarung Nr. 2		06.06.2023	327.309,30 €	2.148,63 €	
Beseitigung gebrochener Kanal Sälzerstraße		SW 12.07.2023	152.453,27 €	7.140,00 €	
staubarmer Zement		SW 12.07.2023	114.083,76 €	4.998,00 €	
Mehrmasse Asphaltaufbruch		SW 12.07.2023	152.453,27 €	6.545,00 €	
Neue Vertragssumme				766.390,37 €	
Rechnung		vom	Rechnungsbetrag	Summe Brutto	Hinweis
1. AZ Re-Nr. 2023170		26.05.2023	158.313,78 €	150.000,00 €	
2. AZ Re-Nr. 2023200		28.06.2023	114.083,76 €	97.000,00 €	
3. AZ Re-Nr. 2023270		31.07.2023	327.309,30 €	277.000,00 €	
SZ Re-Nr. 2023396		06.11.2023	152.453,27 €	130.220,45 €	SZ Mitteilung 21.11.2023
Auszahlung Sicherheitseinbehalt				20.233,62 €	Gewährleistungsbürgschaft liegt vor.
Bezahlt gesamt				674.454,07 €	

Gegenüber der Auftragssumme (einschließlich Nachträge) ergibt sich somit eine Differenz von 91.936,33 € brutto.