

# Übersicht Projekt Ilsfeld

27.01.2026



# Gesamtprojekt Ilsfeld

## Steckbrief:

- ca. 58.500m Trassenbau
- 1530 aktive Kunden
- Investition von 12 Mio Euro





# Auenstein und Helfenberg



- Trassenbau zu 100% abgeschlossen
- 468 aktive Kunden
- Initialausbau fertiggestellt Übergabe in Betrieb



# Abstetterhof



- Trassenbau zu 100%
- 34 aktive Kunden
- Initialausbau fertiggestellt Übergabe in Betrieb

# Schozach



- Trassenbau zu 100% abgeschlossen
- 201 aktive Kunden
- Initialausbau fertiggestellt Übergabe in Betrieb



# Iltsfeld



- Trassenbau zu 90% abgeschlossen
- 827 aktive Kunden
- Fertigstellung der letzten Arbeiten in Q1/2026
- Übergabe in Betrieb Ende Q1/2026



**Auf weiterhin gute  
Zusammenarbeit!  
Vielen Dank.**

