Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe
HB Egelsee
Kostenübersicht in € netto

	Datum	Baukosten	Nebenkosten	Herstellungskosten
Kostenberechnung:	11.12.2024	920.000,00	180.000,00	1.100.000,00

* 2031: Ende Gewährleistung!

Nebenkosten:	Auftragnehmer:	Leistung / Aufteilung:	Bereits Abrechnung in € netto:			Summe	Kostenerwartung in € netto:					Summe
			2024	2025	2026	in € netto:	2026	2027	2028	2029	2031*	in € netto:
Planungshonorar	Raith Ingenieur	Ingenieurbauwerke + Techn. Ausrüstung	42.078,36	3.397,41	13.589,66	59.065,43		78.012,93			1.200,00	138.278,36
Planungshonorar	Raith Ingenieur	Tragwerksplanung (Natursteinmauer+Außenwand)						5.000,00				5.000,00
Vermessung:	Käser Ingenieure	Bestandsaufnahme / Absteckung	1.246,00			1.246,00						1.246,00
	Käser Ingenieure	Ergänzung Aufnahme		1.741,00		1.741,00						1.741,00
	Käser Ingenieure	Schriftl. Teil + Lageplan Baugesuch		550,00		550,00						550,00
	Käser Ingenieure	Bauabsteckung						1.500,00				1.500,00
	Käser Ingenieure	Bestandsvermessung						1.500,00				1.500,00
Baugrund	Töniges GmbH	Baugrundgutachten	3.999,00			3.999,00						3.999,00
Natur- /Artenschutz	ROOSPLAN	Untersuchung + Ökologische Baubegleitung		13.860,00		13.860,00		3.000,00				16.860,00
Baugenehmigung	Stadt Heilbronn	Gebühren		6.279,00		6.279,00						6.279,00
Kampfmittelbelastung	Uxo Pro Consult GmbH	Luftbildauswertung			675,00	675,00						675,00
Flurstück / Baugrundstück	Funk und Stutz Notare	Tauschvertrag vom 15.10.2026			198,50	198,50						198,50
Flurstück / Baugrundstück	Stadt Heilbronn	Nutzungsrecht Leitungen Grundstück von Stadt HN			300,00	300,00						300,00
Flurstück / Baugrundstück	Stadt Heilbronn	Aufgeld Grundstückstausch HB Egelsee			361,90	361,90						361,90
SiGeKo		SiGeKo						7.000,00				7.000,00
Sonstiges / Unvorhergesehens												0,00
		Summen:	47.323,36	25.827,41	15.125,06	88.275,83		96.012,93	0,00	0,00	1.200,00	**185.488,76**

Baukosten	Auftragnehmer:	Leistung / Aufteilung:	Bereits Abrechnung in:			Summe	Kostenerwartung in € netto:					Summe
			2024	2025	2026	in € netto:	2026	2027	2028	2029	2031*	in € netto:
Ausgleichsfläche	LIECO Deutschland GmbH & Co. KG	Bepflanzung: Hainbuche/Traubeneiche			547,50	547,50						547,50
Ausgleichsfläche	Forstbetrieb Vasselai	Wildschutzzaun				0,00	1.485,00					1.485,00
Ausgleichsfläche	Stadt HN Forst / Stingel GmbH	Markierungsstäbe Bäume				0,00	130,50					130,50
HB Egelsee	Osmanaj GmbH	Tiefbauarbeiten mit Wasserleitung						335.859,70				335.859,70
HB Egelsee	Frank Kunststoff	PE-Röhrenbehälter schlüsselfertig inkl. VT						631.437,04				631.437,04
HB Egelsee	Richter Steuerungstechnik GmbH	EMSR-Technik						70.151,38				70.151,38
HB Egelsee	Karl LutzNachf. GmbH	Zaunanlage						23.680,10				23.680,10
												0,00
Bestehender HB Egelsee		Abbrucharbeiten (75.000 €)						125.000,00				125.000,00
		Summen:	0,00	0,00	547,50	547,50	1.615,50	1.186.128,22	0,00	0,00	0,00	**1.188.291,22**
			Summe abgerechnet			88.823,33						

Kostenart:	2024	2025	2026	Summe	2026	2027	2028	2028	2029	Summe
Nebenkosten in € netto	47.323,36	25.827,41	15.125,06	88.275,83		96.012,93	0,00	0,00	1.200,00	185.488,76
Baukosten in € netto	0,00	0,00	547,50	547,50		1.186.128,22	0,00	0,00	0,00	1.188.291,22
Herstellungskosten in € netto	47.323,36	25.827,41	15.672,56	88.823,33	0,00	1.282.141,15	0,00	0,00	1.200,00	**1.373.779,98**
zzgl. 19 % MwSt. in €	8.991,44	4.907,21	2.977,79	16.876,43		243.606,82	0,00	0,00	228,00	261.018,20
Herstellungskosten in € brutto	56.314,80	30.734,62	18.650,35	105.699,76	0,00	1.525.747,97	0,00	0,00	1.428,00	1.634.798,18

Herstellungskosten in € netto	1.373.779,98
abzgl. Förderung in €	153.000,00
Herstellungskosten in € netto abzgl. Förderung	1.220.779,98
zzgl. 19 % MwSt. in €	231.948,20
Herstellungskosten in € brutto	1.452.728,18

Aufgestellt,
11.11.2026

gez.
Richard Raith