PV-Erträge auf Dächern der Gemeinde Ilsfeld

PV-Anlagen auf Dächern der Gemeinde Ilsfeld				Erfasste Leistung in kWp: 274 PV-Ertrag per in kWh: 217.950													Delta im Vergleich zu 2023 in %		Bemerkungen siehe Fußnoten
2024 Anlage/Monat	Leistung kWp	Ausrichtung °	Neigung in °	Monatserträge in kWh pro kWp Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Summe per	Monat im	per	
Mensa	50,5	180	28	23	36	75	105	129	133	140	141	84				867	-23,5	16,8	2)
TEK-Wunderland	13,3	180	5	18	39	65	100	124	128	134	133					741			2)
Bauhof	99,6	180	15	20	33	65	90	111	115	121	121	71				748	-29,7	7,5	
Gemeinschaftsschule	31,4	180	28	32	38	75	101	121	124	131	138	84				844	-32,9	8,9	1)
Realschule	28,1	180	30	33	42	79	102	121	122	131	142	87				858	-33,8	9,0	
Tiefenbachhalle	27,4	225	12	19	29	58	82	104	109	126	127	70				724	-33,3	7,1	
FWH Helfenberg	24,3	195	48	41	39	84	94	102	106	117	132	84				801	-29,8	10,9	

1) Ztw. WR-Ausfall im Jan, Feb, März (Minderertrag ca. 5,3 kWh/kWp)

2) Anlagen wurden im März 2024 gereinigt