

Vorlage Nr. 5 / 2024

AZ 564.12

Amt FB Planen und Bauen,
Isabelle Hupbauer, 07062/9042 - 42

Datum 12.02.2024

Sanierung der Schozachtalhalle Ilsfeld:

Hier:

Gewerk Gerüstbauarbeiten – Nachtrag

<u>Beratung</u>	<u>Beschluss</u>
<input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss am	<input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss am
<input type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss am	<input type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss am
<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinderat am 20.02.2024	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinderat am 20.02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich

Befangenheit

./.

Beschlussvorschlag

1. Der Nachtrag Nr. 3 der Firma Preuß Gerüstbau aus Heilbronn-Biberach i.H.v. 103.931,07 € wird beauftragt. Die Verwaltung wird ermächtigt die Nachtragsvereinbarungen entsprechend auszufertigen.

Bisherige Sitzungen

<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
28.08.2018	Gemeinderat
27.11.2018	Gemeinderat
10.12.2019	Gemeinderat
18.08.2020	Gemeinderat
27.09.2022	Gemeinderat
13.12.2022	Gemeinderat

23.05.2023	Gemeinderat
30.05.2023	Gemeinderat
11.07.2023	Gemeinderat
17.10.2023	Gemeinderat
14.11.2023	Gemeinderat

Finanzierung

Durch HH-Plan 2024, Haushaltsstelle _____ abgedeckt:	
Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:	_____
Außer-/Überplanmäßig:	_____

Sachvortrag

Im Dezember 2022 wurde der Auftrag für das Gewerk Gerüstbauarbeiten zur Sanierung der Schozachtalhalle vergeben.

Kostenanschlag Dezember 2022 (brutto) des Büros kuon + reinhardt : 41.500,00 €

Auftragssumme (brutto): 63.572,78 €

Nachtrag Nr. 1 (brutto) vom April 2023: 9.969,82 €

Nachtrag Nr. 1 betrifft die erforderlichen Umbauarbeiten des Gerüsts auf der Ostseite der Schozachtalhalle im Zusammenhang mit den neu geplanten Außenlüftungsgeräten. Das Gerüst musste umgebaut werden, damit die Lüftungsgeräte platziert werden konnten.

Nachtrag Nr. 2 (brutto) vom Oktober 2023: 11.354,03 €

Nachtrag Nr. 2 betrifft die erforderlichen Umbauarbeiten des Gerüsts auf der Ostseite der Schozachtalhalle im Zusammenhang mit den Fundamentarbeiten, den Kernbohrungen auf der Ostseite sowie den Dachdichtungsarbeiten. Zur Gewährleistung des Baufortschritts im Gewerk Dachdichtungsarbeiten sowie Gewerk Lüftung musste das Gerüst umgebaut werden.

Auftragssumme inklusive Nachträge Nr. 1 + 2 (brutto): 84.896,63 €

Die Nachträge 1 und 2 wurden von der Fachbereichsleitung Planen und Bauen sowie dem Bürgermeister aufgrund der Erforderlichkeit und des voranschreitenden Bauablaufs entsprechend der Hauptsatzung und den Bewirtschaftungsbefugnissen beauftragt.

In 2023 wurden Zahlungen i.H.v. insgesamt 120.622,05 € (brutto) geleistet. Die Auftragssumme wurde damit überschritten. Aufgrund der Verlängerung der zunächst angesetzten Standzeit des Gerüsts ergibt sich ein höheres Auftragsvolumen.

Nach dem derzeitigen Bauzeitenplan des Büros kuon + reinhardt GmbH ist angedacht das Gerüst in der KW 27 abbauen zu lassen. Nach Hochrechnung der Standzeit ergibt sich damit ein Gesamtauftragsvolumen von insgesamt 188.827,70 € (brutto).

Über die Erhöhung des Auftragsvolumens (Nachtrag i.H.v. 103.931,07 €) aufgrund der verlängerten Standzeit ist vom Gemeinderat zu entscheiden.

Der Nachtrag ist, wie oben dargestellt, erforderlich aufgrund der verlängerten Standzeiten und aufgrund des voranschreitenden Bauablaufs zu beauftragen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Nachtrag Nr. 3 der Firma Preuß Gerüstbau aus Heilbronn-Biberach i.H.v. 103.931,07 € wird beauftragt. Die Verwaltung wird ermächtigt die Nachtragsvereinbarungen entsprechend auszufertigen.